



RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO 2021 – 2024 – OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTOS

FIRMA	OBRA/SERVIÇO	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	PERC. (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO PREVISTO		PRazo DE EXECUÇÃO	STATUS
												INÍCIO	FIM		
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	2627/2024	CONTRATO Nº 027/2020	06688/2020 08156/2024	T. P. Nº 005/2020	R\$ 961.226,85	R\$ 0,00	R\$ 359.776,45	R\$ 601.450,40	37,43%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	02/09/24	01/09/25	360 DIAS	EM ANDAMENTO
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ROYALTE	695/2024	INEXIBILIDADE	00605/2024	DISPENSA	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	100,00%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	26/01/24	20/01/25	12 MESES	CONCLUÍDO -
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP	696/2024	INEXIBILIDADE	00605/2025	DISPENSA	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	100,00%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	26/01/24	20/01/25	12 MESES	CONCLUÍDO -
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ROYALTE	689/2024	INEXIBILIDADE	00605/2026	DISPENSA	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.103,51	R\$ 2.896,49	92,76%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	26/01/24	20/01/25	12 MESES	CONCLUÍDO -
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP	2581/2024	INEXIBILIDADE	08519/2024	DISPENSA	R\$ 485.392,66	R\$ 0,00	R\$ 485.392,66	R\$ 0,00	100,00%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	26/01/24	20/01/25	12 MESES	CONCLUÍDO -
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S.A.	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP	2609/2024	INEXIBILIDADE	13130/2024	DISPENSA	R\$ 605.185,00	R\$ 0,00	R\$ 605.185,00	R\$ 0,00	100,00%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	26/01/24	20/01/25	12 MESES	CONCLUÍDO -
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS REFERIDAS LOCALIDADES: VARJÃO, JAQUEIRA E SOSSEGO II - PIRAJÁ/RJ.	1757 - 11/06/2024	CONTRATO Nº 042/2024	2898/2024	CONC. ELETR. Nº 006/2024	R\$ 599.999,98	R\$ 0,00	R\$ 599.999,98	R\$ 0,00	100,00%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	08/07/24	06/08/24	30 DIAS	CONCLUÍDO -
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	À OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REDE ELÉTRICA EM PASSARELA, PONTES E RUA EX COMBATENTE, PASSARELA DO ASILO, 1º DISTRITO - PONTE DARCY VARGAS, PONTE HELOISA BEATRIZ E RUA EX COMBATENTE - santandercina - 4º DISTRITO, SUPERÁVIT/CEADAE	2386 - 08/08/2024	CONTRATO Nº 055/2024	07349/2024	CONC. ELETR. Nº 009/2024	R\$ 170.200,00	R\$ 0,00	R\$ 170.200,00	R\$ 0,00	100,00%	ALEX DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO	27/08/24	25/09/24	30 DIAS	CONCLUÍDO -
FARO CONSTRUÇÕES, E LOCAÇÕES CONSULTORIA LTDA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS E REDES DE ESGOTO SANITÁRIO EM DIVERSOS LOCAIS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ.	1345 - 27/04/23 - 1346 - 27/04/23 - 1347 - 27/04/23 - 1348 - 27/04/23	CONTRATO Nº 021/2023 - PMP	00853/2023	CONC. PUBL. Nº 001/2023	R\$ 3.923.382,61	R\$ 0,00	R\$ 3.612.494,27	R\$ 310.888,34	92,08%	ALEXANDRE LAUCHER	12/05/2023	06/11/2024	12 MESES	CONCLUÍDO -
IRMÃOS ROCHA CONSTR. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLAR	0062 - 08/01/2024	CONTRATO Nº 001/2024 - PMP	10544/2023	PREGÃO PRES. Nº 068/2023	R\$ 177.456,00	R\$ 0,00	R\$ 177.456,00	R\$ 0,00	100,00%	ALEXANDRE LAUCHER	08/01/2024	06/01/2025	12 MESES	CONCLUÍDO -
SLC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRAJÁ/RJ.	2499 - 26/09/2023	CONTRATO Nº 083/2023 - PMP	02195/2023	T. P. Nº 021/2023	R\$ 122.225,66	R\$ 0,00	R\$ 122.225,66	R\$ 0,00	100,00%	ALEXANDRE LAUCHER	08/01/2024	03/10/2024	90 DIAS	CONCLUÍDO -
IMPERADOR PROJETOS, CONST. E SOC. UNIPESSOAL LTDA	OBRA DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ	1426 - 2024 - SMS 2558/2024 ADITIVO	CONTRATO Nº 001/2024 - PMP	00916/2024	CONC. PÚB. ELETR. Nº 001/2024 - SMS	R\$ 564.000,00	R\$ 257.239,89	R\$ 821.239,89	R\$ 0,00	0,00%	ALEXANDRE LAUCHER	27/05/2024	23/09/2024	120 DIAS	CONCLUÍDO -
CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA DO VARJÃO - 3º DISTRITO - PIRAJÁ - RJ.	1655 /2024	CONTRATO Nº 029/2024 - PMP	02600/2024	CONC. PÚB. ELETR. Nº 001/2024 - PMP	R\$ 279.999,99	R\$ 30.702,67	R\$ 275.471,82	R\$ 4.528,17	98,38%	ALEXANDRE LAUCHER	11/06/2024	08/09/2024	90 DIAS	CONCLUÍDO -
CONSTRUTORA MAJESTIC LTDA ME	OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO PREFEITURA - PIRAJÁ/RJ.	1723 - 10/06/2024	CONTRATO Nº 038/2024 - PMP	02600/2025	CONC. PÚB. ELETR. Nº 005/2024 - PMP	R\$ 340.000,00	R\$ 148.906,04	R\$ 488.906,04	R\$ 0,00	0,00%	ALEXANDRE LAUCHER	12/06/2024	09/09/2024	91 DIAS	CONCLUÍDO -
T N GALETI CONSULTORIA LTDA	OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO - CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA LAGO - PONTE DAS LARANJEIRAS / PIRAJÁ - RJ	841 - 27/02/2023	CONTRATO Nº 010/2023 - PMP	04020/2024	T. P. Nº 001/2023	R\$ 164.967,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.967,49	0,00%	ALEXANDRE LAUCHER	25/06/2024	23/08/2024	90 DIAS	NÃO INICIADA
M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PVEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	549 - 17/01/204	CONTRATO Nº 089/2023 - PMP	00542/2024 - ATA DE REG. PREÇOS Nº 039/23	PREGÃO Nº 065/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.767,84	R\$ 232,16	99,42%	ALEXANDRE LAUCHER	30/11/2023	28/11/2024	12 MESES	CONCLUÍDO -



RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO 2021 – 2024 – OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTOS

FIRMA	OBRA/SERVIÇO	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	PERC. (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO PREVISTO		PREVISO DE EXECUÇÃO	STATUS
												INÍCIO	FIM		
CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA DA CACHOEIRA, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM, SITUADA NA RUA ISABELA ROSA - ARROZAL - 3º DISTRITO - PIRAJÁ - RJ - CONVÊNIO	3067 – 3068 – 3069 / 15-12-21 – 2676 / 19-06-22 – 2517 / 26-09-23 – 1442 / 29-04-24	CONTRATO Nº 062/2021 - PMP	13694/2021 – 13793/2021	T. P. Nº 005/2021	R\$ 2.167.574,40	R\$ 1.280.306,15	R\$ 3.158.670,30	R\$ 289.210,25	91,61%	ALEXANDRE LAUCHER	16/05/2022	05/01/2025	90 DIAS	CONCLUÍDO -
FARO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA E VIÁRIA. RUA BARÃO DO PIRAJÁ - CENTRO - PIRAJÁ - RJ.	2176 – 28/07/2023	CONTRATO Nº 071/2023 - PMP	09325/2023	CONC. PÚB. Nº 008/2023	R\$ 5.308.953,56	-R\$ 4.133,89	R\$ 5.130.352,94	R\$ 174.466,73	96,64%	ALEXANDRE LAUCHER	12/05/2023	07/09/2024	120 DIAS	CONCLUÍDO -
FARO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	OBRA DE DRENAGEM E PLUVIAL EM TRECHO DA RUA FONSECA, NO BAIRRO VILA DAS PALMEIRAS, 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ	1601 – 26/05/2023	CONTRATO Nº 037/2023 - PMP	03931/2023	CONC. PÚB. Nº 003/2023	R\$ 700.264,69	R\$ 0,00	R\$ 700.254,69	R\$ 10,00	100,00%	ALEXANDRE LAUCHER	19/06/2023	15/10/2024	90 DIAS	CONCLUÍDO -
CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO DE ACESSO AO CONDOMÍNIO PORTAL DO VALE - PIRAJÁ/RJ	2782 - 26/10/2023	CONTRATO Nº 087/2023 - PMP	11717/2023	CONC. PÚB. Nº 009/2023	R\$ 697.648,62	R\$ 168.392,85	R\$ 866.041,47	R\$ 0,00	89,72%	ALEXANDRE LAUCHER	21/11/2023	15/09/2024	120 DIAS	CONCLUÍDO -
NR 10 CONSTRUTORA E MANOEL ALEXANDRE LIMA - NO BAIRRO PONTE DAS LARANJEIRAS - 1º DISTRITO - PIRAJÁ/RJ.	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	3066 – 23/11/2023	CONTRATO Nº 093/2023 - PMP	12010/2023	T. P. Nº 020/2023	R\$ 602.918,90	R\$ 136.387,00	R\$ 731.777,78	R\$ 7.528,12	0,00%	ALEXANDRE LAUCHER	08/01/2024	02/11/2024	120 DIAS	CONCLUÍDO -
L/QUIP TERRAPLENAGEM LTDA	OBRA DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ	2787 – 28/10/23 – 3455 – 07/12/2023 – 1719 – 10/06/2024 – 2120 – 03/07/2024	CONTRATO Nº 073/2023 - PMP	08200/2023	CONC PÚBL. Nº 006/2023	R\$ 1.048.492,29	R\$ 327.422,21	R\$ 1.169.094,89	R\$ 206.819,61	111,50%	ALEXANDRE LAUCHER	30/08/2023	25/02/2024	180 DIAS	CONCLUÍDO -
NR 10 CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PIRAJÁ COMERCIO LTDA	OBRA DE REFORMA DE TELHADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ - PIRAJÁ/RJ	3040 - 10/11/2023	CONTRATO Nº 068/2023 - PMP - R\$ 911426,08	14191/2023 - ATA DE REG. PREÇO Nº 025/23	CONC PÚBL. Nº 007/2023	R\$ 379.760,88	R\$ 178.600,00	R\$ 527.141,88	R\$ 31.219,00	0,00%	ALEXANDRE LAUCHER	14/08/2023	07/08/2024	359 DIAS	CONCLUÍDO -
NR 10 CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COMERCIO LTDA	OBRA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E DEMOLIÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS, MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ.	3 – 2396 – 01/09/2023	CONTRATO Nº 002/2023 - PMP	12367/23 - ATA DE REG. PREÇO Nº 001/2023	CONC PÚBL. Nº 002/2022	R\$ 833.027,64	R\$ 0,00	R\$ 832.462,81	R\$ 564,83	99,93%	ALEXANDRE LAUCHER	30/01/2023	24/01/2024	360 DIAS	CONCLUÍDO -
GEO ESTRUTURAS LTDA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO E DRENAGEM NA RUA MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JR., EM PIRAJÁ/RJ	1652 - 23/05/2024	CONTRATO Nº 002/2023 - PMP	02601/2024	CONC PÚBL. Nº 002/2024	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	100,00%	ALEXANDRE LAUCHER	27/06/2024	24/09/2024	90 DIAS	CONCLUÍDO -
CONSTRUVALLE CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DA PONTE DA ESTRADA DA CAÇEIRA - ARROZAL - 3º DISTRITO - PIRAJÁ/RJ	1664 - 24/05/2024	CONTRATO Nº 004/2024 - PMP	03347/2024	CONC PÚBL. Nº 035/2024	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 69.999,81	R\$ 0,19	100,00%	ALEXANDRE LAUCHER	13/06/2024	27/07/2024	45 DIAS	CONCLUÍDO -
PROCEC ENGENHARIA S.A.	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRAJÁ, NA RJ 145 – ENSEADA DAS GARÇAS – 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ	2199 – 04/08/2023 e 1184 – 01/04/2024	CONTRATO Nº 021/2023 - PMP	00853/2023	CONC. PUBL. Nº 005/2023	R\$ 8.982.588,30	R\$ 1.234.767,36	R\$ 10.217.355,66	R\$ 0,00	100,00%	JOÃO DE PAULA JR.	06/11/2023	06/07/2024	08 MESES	CONCLUÍDO -
NR 10 CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COMERCIO LTDA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO À PONTE DO BAIRRO ENSEADA DAS GARÇAS NO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ, PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ/RJ	2869 - 30/09/2024	CONTRATO Nº 061/2024	12559/2024	CONC. PÚBL. Nº 011/2024	R\$ 725.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.000,00	0,00%	JOÃO DE PAULA JR. / JOSÉ HENRIQUE	05/11/2024	02/02/2025	90 DIAS	EM ANDAMENTO
RAMOS CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	OBRA DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO LOURENÇO CORRÊA – SERRA DO MATOSO - PIRAJÁ/RJ	1662 - 24/05/2024	CONTRATO Nº 004/2024 - PMP	02602/2024	CONC PÚBL. Nº 035/2024	R\$ 60.699,89	R\$ 10.151,83	R\$ 70.851,72	R\$ 0,00	116,72%	JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO	05/11/2024	04/01/2025	60 DIAS	CONCLUÍDO -
RAMOS CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA PISCINA – NA APAE, LOCALIZADA NA RUA BULHÕES DE CARVALHO, 572, BAIRRO CASA AMARELA - PIRAJÁ/RJ. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202341580011	2420 – 2422 – 15/08/2024	CONTRATO Nº 057/2024 - PMP	3346/2024	CONC ELETR. Nº 010/2024	R\$ 381.488,34	R\$ 0,00	R\$ 13.348,62	R\$ 368.139,72	3,50%	JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO	28/08/2024	25/12/2024	120 DIAS	EM ANDAMENTO
RAMOS CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	OBRA DE REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO LOURENÇO CORRÊA – SERRA DO MATOSO - PIRAJÁ/RJ.	2329 - 15/01/2024	CONTRATAÇÃO DIRETA	12560/2024	CONTR. Nº 102/2024	R\$ 13.497,66	R\$ 0,00	R\$ 13.497,66	R\$ 0,00	100,00%	JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO	05/11/2024	04/03/2025	30 DIAS	CONCLUÍDO -
TEXCOLOR SERVIÇOS RESGATE INDUSTRIAL LTDA	OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DA JAQUEIRA, OBJETIVANDO A REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E AUMENTO DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS	2622 - 02/09/2024	CONTRATO Nº 059/2024 - PMP	07779/2024	CONC ELETR. Nº 059/2024	R\$ 362.042,00	R\$ 0,00	R\$ 353.489,03	R\$ 8.552,97	97,64%	JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO	28/08/2024	25/12/2024	90 DIAS	CONCLUÍDO -
ALLSOFT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAR II PLUS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, VIA INTERNET; 1. ORÇAR II PLUS, 2. ORÇAR WEV E 3. CONTA FÁCIL WEB, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE EMOP, SINAP E PCRI, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES DE ORÇAMENTOS E PROJETOS DESTA SECRETARIA.	2387 – 08/08/2024	INEXIBILIDADE	10929/2024.	DISPENSA	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	100,00%	SOLANGE REIS	08/08/2024	03/08/2025	360 DIAS	EM ANDAMENTO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO 2021 – 2024 – OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTOS

FIRMA	OBRA/SERVIÇO	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	MODALIDADE	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	PERC. (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO PREVISTO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO	STATUS
												INÍCIO	FIM		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, EM FAVOR DO CAU-BR.	0749 – 02/02/2024	INEXIBILIDADE	00708/2024	DISPENSA	R\$ 1.794,15	R\$ 0,00	R\$ 478,44	R\$ 1.315,71	26,67%	ILTON LUIZ	02/02/2024	31/12/2024	333 DIAS	CONCLUÍDO –
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST. DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE ART'S (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS), EM FAVOR DO CREA – RJ.	0676 – 02/02/2024	INEXIBILIDADE	00869/2024	DISPENSA	R\$ 1.992,80	R\$ 0,00	R\$ 1.992,80	R\$ 0,00	100,00%	ILTON LUIZ	02/02/2024	31/12/2024	333 DIAS	CONCLUÍDO –
RODRIGO B RIBEIRO RESTAURANTE ME	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	1118 – 25/03/2024 – 1519 – 10/05/2024 – 2774 – 23/09/2024	PREGÃO Nº 064/2023	02817 E - 05449/2024 ATA DE REG. Nº 004/2024	PREGÃO Nº 064/2023	R\$ 81.168,00	R\$ 0,00	R\$ 81.168,00	R\$ 0,00	100,00%	ILTON LUIZ	01/02/2024	31/12/2024	334 DIAS	CONCLUÍDO –
ALEXANDRE MATTOS MONTAGEM DE BENS MÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONTAINER MÓDULO ALMOXARIFADO, NAS DIMENSÕES DE 6,00 X 2,25 X 2,30...	1827 – 19/06/2024	CONTRATO PJ Nº 007/2023	05826/2024	COMPRA DIRETA	R\$ 5.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	R\$ 3.870,00	25,00%	CARLOS GUILHERME CABRAL	01/06/24	31/05/25	12 MESES	EM ANDAMENTO
SJORGE C.MONTEIRO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS	2190 – 15/07/2024	CONTRATO Nº 049/2023	08681/2024 – 2º TERMO ADITIVO	PREGÃO Nº 028/2023	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00	100,00%	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03/07/2024	30/12/2024	180 DIAS	CONCLUÍDO –
TECNOSONDA	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA A, COM MURO DE CORTINA ATIRANTADA, NO BAIRRO SAROLE.	1015/2014	032/2014	0855/13	T.P: 001/2014	R\$ 1.062.609,66		R\$ 878.579,39	R\$ 184.030,27	82,68%	SECR. DESENV. ECONÔMICO			180 DIAS	PARALISADA DESDE 23/12/2014
SOPE	CONSTRUÇÃO DE ENCOSTA NA RUA JOÃO MARTINS CÂNDIDO, BAIRRO PREFEITURA.	403 E 404/2015	001/2015	9811/14	CONCORRÊNCIA: 001/15	R\$ 920.319,91		R\$ 251.392,81	R\$ 668.927,10	27,32%	SECR. DESENV. ECONÔMICO			10 MESES	OBRA DE CONVÊNIO. PARALISADA AGUARDANDO REPASSE.